

令和5年度 優良工事説明書

(敬称略)

工事番号	工 事 名		(仮称)四万十市文化複合施設建設工事 (電気設備工事)
施 工 場 所	右山五丁目 地内	請 負 金 額	882,266,220 円
工 期	自 令和3年6月30日	至 令和5年8月31日	検査日 令和5年9月15日
施 工 業 者	四電工・井上特定建設工事共同企業体	受賞 件数	1件目
現 場 代 理 人	國本 誠	代 表 者	株式会社四電工 中村営業所 所長 野中 修司
監 督 員	生涯学習課 文化複合施設整備室 整備推進係長 植村 可鈴	主任(監理)技術者	小野 和幸
		主 任 監 督 員	生涯学習課 文化複合施設整備室 文化複合施設整備推進室長 國見 理
【工事概要】		工 種	業 者 名
電灯設備・動力設備・雷保護設備・受変電設備・発電設備・構内情報通信網設備・情報表示設備・拡声設備・誘導支援設備・テレビ共同受信設備・監視カメラ設備・防犯入退室管理設備・火災報知設備・中央監視制御設備・デジタルサイネージ設備工事・映像音響設備工事・構内LAN構築工事・公衆無線LAN構築工事・内線電話網構築工事 一式		入退室管理設備・監視カメラ設備	三菱電機ビルソリューションズ(株)
		弱電設備工事	(株)南海ケーブルビジョン
		照明制御設備・中央監視設備	宮地電機(株)
		自動火災報知設備	ニッタン(株)
		電気通信	(株)中村通信



成績評定点	81.2点
-------	-------

評価内容	【監督員】 分離発注であったため、他工事の進捗に合わせ電気の供給が必要となる場面も多々あったが、他工事の工程もしっかり把握し、全ての工程において、遅延することなく先行して工事を進める事ができた。特に照明に対しては利用者目線での提案もあり、意匠的な面でも器具の色や設置後の見え方にも気を配り、さまざまな企業の製品を比較し、施設にあったものを提案するなどの努力が見られた。他工事業者との調整を率先しておこなうなど、意欲的に工事を進めることができた。工種も多く、大小のホールや各諸室ごとに照明のコンセプトも異なるなど、特殊で難易度の高い工事で、かつコロナ禍で人員や資材の確保等も難しい中であったが、日々の工程調整や安全対策や感染対策もしっかり施し、無事故で工期内に完成させたことは評価に値する。
	【検査員】 独自で安全協議会を開催するなど、安全対策に積極的であった。また、出来高管理資料も適切にまとめられており、出来ばえについても良好な工事であった。


【完成前後写真】	 
----------	--

【説明を補足する写真】

■機能的で、かつ意匠的な面にも配慮した照明器具を選定し、見え方にも意識した設置をおこなった。



■工期短縮のため、屋上からの機器搬入とした。搬入にあたっては、周辺家屋への影響も考慮し、通行止め等が短期間で終わるように調整。



■ケーブルラック等の設置個所については、他業者と積極的に調整し位置を決定。

