

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括表については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

##### (耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	目標率(%)	
	目標	達成状況
小学校	84.0	84.0
中学校	85.2	85.2
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

小学校校舎2校2棟、中学校校舎2校3棟の耐震補強事業及び小学校校舎1校1棟、屋体1棟、中学校屋体3校3棟の改築事業については、計画どおり実施することができた。また、小学校4校、中学校4校の飛散防止ガラス(非構造部材)の対策も計画どおり実施できた。  
引き続き平成27年度までの耐震化完了へ向けた取り組みを行っていく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

環境学習に活用できる中村小学校太陽光発電整備について、計画どおり実施することができた。 学校再編による施設整備として、川崎小学校のトイレ改修やエレベーター設置等の教育環境向上を図る整備について、計画どおり実施することができた。 今後も学校施設の環境整備を進めていく。
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【所見】

地域住民の健康増進や学校授業にも活用できる武道センター整備事業について、計画どおり実施することができた。
--

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業完了後に教育委員会事務局内において評価を行った。事後評価の結果については市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映について

施設整備計画で予定していた事業を計画どおり実施し、各目標を達成することができた。  
次年度以降については、施設の耐震化を重点的に行い、より充実した教育環境の整備に努めることとする。

施設整備計画 事後評価シート（個別票）

1 計画名称 四万十市公立学校施設整備計画

都道府県名	高知県
市町村名	四万十市

2 計画作成主体 四万十市

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある事業を形状すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	（事業を実施した場合） 竣工年月日	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
中村小学校（Ⅰ期工事）	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年3月31日			
中村小学校（Ⅱ期工事）	①	0201	危険改築	校	R	○	平成24年10月26日			
中村小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成24年10月2日			
中村小学校（Ⅰ期工事）	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成25年4月30日			
中村小学校（Ⅱ期工事）	①	0201	危険改築	屋	R	○	平成25年7月9日			
中村小学校（Ⅰ期工事）	④	1301	学校水泳プール（屋外）	—	R	○	平成25年4月30日			
中村小学校（Ⅱ期工事）	④	1301	学校水泳プール（屋外）	—	R	○	平成25年7月9日			
中村小学校	③	0801	屋外環境（グラウンド）	—	—	○	平成25年11月28日			
川崎小学校	③	0602	大規模改造（老朽）	校	R	○	平成24年3月28日			
川崎小学校	③	0604	大規模改造（障害）	校	—	○	平成24年3月28日			
川崎小学校	③	0606	大規模改造（トイレ）	校	R	○	平成24年3月28日			
川崎小学校	③	2301	太陽光発電	—	—	○	平成24年3月28日			
川崎小学校	③	0603	大規模改造（空調）	校	—	○	平成24年3月28日			
川登小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月12日			
川登小学校	①	0611	大規模改造（安全）	校	—	○	平成24年10月12日	追加	平成24年8月26日	平成24年8月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業をついかした。
八束小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月12日			
八束小学校	①	0611	大規模改造（安全）	校	—	○	平成24年10月12日	追加	平成24年8月26日	平成24年8月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業をついかした。
大川筋中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月22日			
大川筋中学校	①	0611	大規模改造（安全）	校	—	○	平成24年10月22日	追加	平成24年8月26日	平成24年8月26日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業をついかした。

西土佐中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年10月10日			
藤岡中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月25日			平成24年8月26日付けの施設整備計画の
下田中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年3月26日	追加	平成24年8月26日	変更に伴い当該事業をついかした。
八束中学校	①	0204	不適格改築	屋	S	○	平成26年1月27日			
武道館	④	1901	地域武道センター(柔・剣道場)	—	S	○	平成26年3月31日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
下田小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月12日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
竹島小学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月5日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
竹島小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	○	平成25年9月5日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
下田中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年9月12日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
西土佐中学校	①	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年10月2日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。
八束中学校	⑤	2201	防災機能強化	校	—	○	平成25年10月21日	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付けの施設整備計画の 変更に伴い当該事業をついかした。