

(様式1)

2 四 教 契 第 188 号

令 和 2 年 5 月 12 日

文部科学大臣 殿

四万十市長 中平 正宏

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

四万十市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成29年度～令和元年度（3年間）

四万十市教育委員会学校教育課

住所：高知県四万十市中村大橋通4-10

電話：0880-34-1136

(様式2)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

令和2年5月 評価結果を決定。

(2) 評価の方法

教育委員会(学校教育課)において、作成した施設整備計画の目標に基づき事後評価を実施。

4. 総合的な所見

施設整備計画の事業は、計画どおりに実施することができた。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

西土佐中学校校舎等には段差が多数存在し、肢体不自由生徒等の受け入れが困難であった。バリアフリー改修を行うことにより当該生徒の受け入れはもとより、すべての生徒が安心して安全な中学生を送ることが可能となった。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

対象事業なし。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

対象事業なし。

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了 年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物 区分	構造 区分	全事業期間 (契約～完成)			
西土佐中学校	(4)	07	大規模改造(障害)	校	-	H31.4～R1.11	R1.12.16		工期延長あり