

令和4年度 優良工事説明書

(敬称略)

工事番号	令和2年度道メンテ第2-1-2号	工事名	市道口屋内宇和島線(口屋内トン礼)トン礼修繕工事(繰越)
施工場所	西土佐口屋内地内	請負金額	40,018,000 円
工期	自 令和3年8月26日	至 令和4年1月22日	検査日 令和4年1月26日
施工業者	(有)竹村総合建設 受賞件数 1件目	代表者	金谷 光人
現場代理人	葛川 裕幸	主任(監理)技術者	葛川 裕幸
監督員	産業建設課 管理土木係 技幹 垣内 邦仁	主任監督員	産業建設課 管理土木係 係長 山崎 剛
【工事概要】 (トンネル修繕工) 施工延長 L=38m ひび割れ注入工 L=230m 断面修復工 A=7㎡ 覆工補強工 A=303㎡	下請内容	工種	業者名
		覆工補強工	(株)共立メンテック

【説明を補足する写真、図面、略図】



成績評定点 **83.1点**

【監督員】
ひび割れ注入の際、注入材が路面に落下しないよう、その都度ビニールシートを用い、落下防止措置を行うなど工夫がみられた。トンネルの老朽化により側壁の凹凸が著しく、炭素繊維シートの敷設が困難な現場であったが、シートの密着を高めるため、丁寧な下地処理を行い現場をきれいに仕上げた。また、国道441号で行われる通行規制日を把握し、通行の支障を抑えるよう工程を調整した上、住民の意見等を取り入れるよう地区とコミュニケーションをとるなど、管理能力を評価する。

【検査員】
通行規制による制約のある工事であったことから、地区関係者へ工事説明文書の配布をするなど、事前調整をしっかりと行うことで苦情を受けることなく工期内に完成したことは評価に値する。また品質確保にあたっては、丁寧な施工を心掛けていることを確認できたのに加え、工事の関係書類及び資料整理も全体的に良かったことから他の工事の模範になるといえる。



【完成前後写真】

